

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради			30386669
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради			30386669
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва (капітального ремонту) будівель та приміщень закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (капітальний ремонт) медичних установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	7 000 332,00	7 000 332,00	0,00	6 916 592,65	6 916 592,65	0,00	-83 739,35	-83 739,35
Складалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт										
	УСЬОГО	0,00	7 000 332,00	7 000 332,00	0,00	6 916 592,65	6 916 592,65	0,00	-83 739,35	-83 739,35

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	0,00	7 000 332,00	7 000 332,00	0,00	6 916 592,65	6 916 592,65	0,00	-83 739,35	-83 739,35

гривень

Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт									
Усього	0,00	7 000 332,00	7 000 332,00	0,00	6 916 592,65	6 916 592,65	0,00	-83 739,35	-83 739,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат на капітальний ремонт, запланований на 2021 рік	грн.	розрахунок потреби	0	7000332	7000332	0	6916592,65	6916592,65	0,00	-83739,35	-83739,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту	од.	розрахунок потреби	0	7	7	0	7	7	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими показниками відсутні											
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1000047,43	1000047,43	0	988084,66	988084,66	0,00	-11962,77	-11962,77
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт											
	якості											
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	відс.	розрахунок	0	100	100	0	99	99	0	-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році на загальну суму 6 916 592,65 грн спрямовано на проведення капітальних ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я. □

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та має високу ефективність. □

Завдання програми на 2021 рік виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я

О.О. Макарук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-правового-забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності

Т.В. Бондарь

(підпис)

(ініціали та прізвище)